

附件 1:

2019 年原材料抽检不合格样品信息

序号	受检企业	样品种类	不合格情况	规格型号
1	广东粤群混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配检验结果不符合 GB/T 14685-2011《建设用卵石、碎石》标准中单颗粒级 16-25mm 的级配范围技术要求。	16-25mm, 产地江门, 批次 G2019042001
2		混凝土用石	颗粒级配检验结果不符合标准 JGJ52-2006 中连续粒径 5-10mm 的级配范围技术要求。	5-10mm, 产地江门, 批次 G2019042002
3	广州市力建混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配检验结果不符合标准 JGJ52-2006 中连续粒径 5-10mm 的级配范围技术要求。	5-10mm, 产地广西天字, 批次 G190422-01
4		混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 颗粒级配不符合标准级配区要求。	中砂, 产地广州丝路砂场, 批次: 自编号 S190310-01
5	广州市长峰建筑材料有限公司	混凝土用石	颗粒级配检验结果不符合标准 JGJ52-2006 中连续粒径 5-10mm 的级配范围技术要求。	瓜米石, 产地云浮, 批次 GX19040401
6	广东融泉混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配检验结果不符合标准 JGJ52-2006 中连续粒径 5-10mm 的级配范围技术要求。含泥量检验结果不符合标准技术要求。 (标准要求: ≤ 2.0 , 检验结果: 6.4)	5-10mm, 产地云浮石场, 批次: 自编号 SSJCY19041801
7		混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 颗粒级配不符合标准级配区要求。	中砂, 产地东莞市沙田鸿泰建材加工店, 批次: 自编号 SZJCY19042101
8	广州协堡建材有限公司	混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 经检验不在标准级配范围内。	天然砂, 产地长莫砂场, 批次: 自编 S190422
9		砂浆外加剂	含固量结果不符合标准 JG/T426-2013《抹灰砂浆增塑剂》中的技术要求。 (标准要求: $S > 25$ 时, 应控制在 $0.95S \sim 1.05S$; $S \leq 25$ 时, 应控制在 $0.90S \sim 1.10S$, 检验结果: 1.23.)	LD-213 醚化聚羧酸减水剂, 广东浪淘沙新型材料有限公司, 生产编号: 20190401-213-1

10	广州市驰东混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-10mm, 产地云浮兴汛石场, 批次: 自编 G190509-01
11		混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 颗粒级配不符合标准级配区要求。	中砂, 产地佛山市池清建材有限公司, 批次: 自编 S190504-01
12		混凝土用砂 (人工砂)	颗粒级配、石粉含量检验结果不符合标 JGJ/T241-2011 的技术要求。 (标准要求: $\leq C25$, 石粉含量 ≤ 10.0 , 检验结果: 11.1)	中砂, 稳定层专用, 产地广西平南石场, 批次: 自编 20190501
13		混凝土外加剂	含固量结果不符合 GB8076-2008《混凝土外加剂》标准中<高效减水剂>的缓凝型技术要求。 (标准要求: $S > 25$ 时, 应控制在 $0.95S \sim 1.05S$; $S \leq 25$ 时, 应控制在 $0.90S \sim 1.10S$, 检验结果: 8.18.)	LM-S2, 高效减水剂缓凝型, 东莞市洛美建材科技有限公司, 批次: 190504-7
14	广州市新蕴丰混凝土有限公司	粉煤灰	游离氧化钙含量不符合标准 GB/T 1596-2017 中 F 类 II 级技术要求。 (标准要求: ≤ 1.0 , 检验结果: 1.34)	F 类 II 级, 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司, 批次 2019051306
15		混凝土外加剂	含固量结果不符合 JG/T223-2017《聚羧酸系高性能减水剂》标准中缓凝型的技术要求。 (标准要求: $S > 25$ 时, 应控制在 $0.95S \sim 1.05S$; $S \leq 25$ 时, 应控制在 $0.90S \sim 1.10S$, 检验结果: 6.78.)	中科翔 PCEI 外加剂, 中科院广州化学有限公司, 批次: 20190424-003
16	广州市驰东混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-25mm, 产地新会石场, 批次: 自编 G190425-1
17		混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 颗粒级配不符合标准级配区要求。	中砂, 产地西江, 批次: 自编 S190429-1
18		混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-25mm, 产地新会石场, 批次: 自编 G190425-2
19		混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-10mm, 产地新会石场, 批次: 自编 XG190425
20	广州市宏翰混	混凝土用石 (5-25mm)	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-25mm, 产地广西梧州, 批次: 自编 G20190509-1

21	凝士有限公司	混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合连续粒级5~16mm的级配范围技术要求。	5-16mm, 产地广西梧州, 批次: 自编GX20190502
22		混凝土外加剂	含固量结果不符合 JG/T 223-2017《聚羧酸系高性能减水剂》标准中缓凝型的技术要求。 (标准要求: $S > 25$ 时, 应控制在 $0.95S \sim 1.05S$; $S \leq 25$ 时, 应控制在 $0.90S \sim 1.10S$, 检验结果: 7.05)	PCEI-R-L 聚羧酸高性能减水剂, 中科院广州化学有限公司, 批次: 20190508-001
23	广州市峻兴混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-10mm, 产地肇庆, 批次: 自编201905001
24		粉煤灰	烧失量不符合标准 GB/T1596-2017 中 C 类 II 级技术要求。(标准要求 ≤ 8.0 , 检验结果: 9.08)	C 类 II 级, 珠海发电厂, 批次: 201905007
25		混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 颗粒级配不符合标准级配区要求。	中砂, 产地西江, 批次: 自编 201905004
26	广州市恒业混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求, 含泥量不符合混凝土用石技术要求。	5-10mm, 产地清远, 批次: 自编G190428-2
27		混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合连续粒级5~31.5mm的级配范围技术要求。	5-31.5mm, 产地清远, 批次: 自编G190510-1
28		混凝土用砂	该样品按细度模数分属中砂, 颗粒级配不符合标准级配区要求。	中砂, 产地清远, 批次: 自编 S190511-1
29	广州临海混凝土有限公司	混凝土用石	颗粒级配的检验结果不符合标准级配要求。	5-10mm, 产地云浮, 批次: 自编G19050909

附件 2:

2019 年不合格原材料名录

序号	原材料名称规格	生产（供应）企业	不合格项目
1	LD-213 醚化聚羧酸减水剂	广东浪淘沙新型材料有限公司	含固量
2	LM-S2, 高效减水剂缓凝型	东莞市洛美建材科技有限公司	含固量
3	中科翔 PCEI 外加剂	中科院广州化学有限公司	含固量
4	PCEI-R-L 聚羧酸高性能减水剂	中科院广州化学有限公司	含固量
5	F 类 II 级粉煤灰	广州运宏粉煤灰综合开发有限公司	游离氧化钙含量
6	C 类 II 级粉煤灰	珠海发电厂	烧失量